

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ที่กำหนดไว้ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			เหตุผล กรณียังไม่ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ (ข้อบัญญัติหน้าที่ ๕๘)	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือรวมมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๒๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐๖ ท่อน บ่อพักน้ำ ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร และฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๔ ชุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ อบต.ธรรมเสน กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๑๐	๒๙๕,๔๐๐	-	หมู่ที่ ๙	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค. ๖๔	-	-	√	ไม่เป็นตามแผนฯ เนื่องจาก อยู่ระหว่างขออนุญาต ใช้พื้นที่ป่าไม้

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ที่กำหนดไว้ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			เหตุผล กรณียังไม่ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ (ข้อบัญญัติหน้าที่ ๕๘)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยอุ่นใจ หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือรวมมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ อบต.ธรรมเสน กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในงานไฟฟ้าถนน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๑๓	๒๗๔,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค. ๖๔	-	-	√	ไม่เป็นตามแผนฯ เนื่องจาก อยู่ระหว่างขออนุญาต ใช้พื้นที่ป่าไม้
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้อบัญญัติหน้าที่ ๕๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสังเวียน รอดนิทย์ ถึง บริเวณทางเข้า บ้านโคกกระต่าย หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือรวมมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ อบต.ธรรมเสน กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในงานไฟฟ้าถนน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๔ ลำดับที่ ๒	๓๐๕,๑๐๐	-	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค. ๖๔	-	-	√	ไม่เป็นตามแผนฯ เนื่องจาก อยู่ระหว่างขออนุญาต ใช้พื้นที่ป่าไม้

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ที่กำหนดไว้ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			เหตุผล กรณียังไม่ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้อบัญญัติหน้าที่ ๕๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายนิภากร หมื่นดารา หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือรวมมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๗.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ธรรมเสน กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในงานไฟฟ้าถนน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๗๑ ลำดับที่ ๔๙	๔๕,๓๐๐	-	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	มี.ค.- พ.ค.๖๔	-	-	✓	รอดำเนินการ ยังอยู่ในห้วงระยะเวลา ที่กำหนดตามแผน
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้อบัญญัติหน้าที่ ๖๐)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายโชติ บุญเงิน ถึง บ้านนางชูศรี ขำเมือง หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือรวมมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ธรรมเสน กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในงานไฟฟ้าถนน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๕ ลำดับที่ ๓	๖๘,๔๐๐	-	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	มี.ค.- พ.ค.๖๔	-	-	✓	รอดำเนินการ ยังอยู่ในห้วงระยะเวลา ที่กำหนดตามแผน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ที่กำหนดไว้ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			เหตุผล กรณียังไม่ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้อบัญญัติหน้าที่ ๖๐)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายประสาน พุกเปลี่ยน ถึง บ้านนายสมคิด ปลีพิก หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือรวมมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ อบต.ธรรมเสน กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในงานไฟฟ้าถนน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๖ ลำดับที่ ๔	๑๖๖,๒๐๐	-	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	มี.ค.- พ.ค.๖๔	-	-	✓	รอดำเนินการ ยังอยู่ในห้วงระยะเวลา ที่กำหนดตามแผน
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้อบัญญัติหน้าที่ ๖๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสุพล หอมไกร หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือรวมมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ อบต.ธรรมเสน กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในงานไฟฟ้าถนน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๗ ลำดับที่ ๕	๑๕๑,๘๐๐	-	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	มี.ค.- พ.ค.๖๔	-	-	✓	รอดำเนินการ ยังอยู่ในห้วงระยะเวลา ที่กำหนดตามแผน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ที่กำหนดไว้ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			เหตุผล กรณียังไม่ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้อบัญญัติหน้าที่ ๖๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๗ หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือรวมมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ อบต.ธรรมเสน กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในงานไฟฟ้าถนน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๘ ลำดับที่ ๖	๓๐๔,๒๐๐	-	หมู่ที่ ๕	กองช่าง	พ.ค.-ก.ค.๖๔	-	-	✓	รอดำเนินการ ยังอยู่ในห้วงระยะเวลา ที่กำหนดตามแผน
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้อบัญญัติหน้าที่ ๖๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโคกแจง หมู่ที่ ๘ เชื่อม หมู่ที่ ๗ ตำบล เขาแร่ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือรวมมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ อบต.ธรรมเสน กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในงานไฟฟ้าถนน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๐๐ ลำดับที่ ๑๖๒	๒๑๒,๙๐๐	-	หมู่ที่ ๘	กองช่าง	พ.ค.-ก.ค.๖๔	-	-	✓	รอดำเนินการ ยังอยู่ในห้วงระยะเวลา ที่กำหนดตามแผน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ที่กำหนดไว้ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			เหตุผล กรณียังไม่ได้ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ หมู่ที่ ๑ (ข้อบัญญัติหน้าที่ ๖๒)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติดคอ สายบ้านนางสุรินทร์ ปานเนียม หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ อบต.ธรรมเสน กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในงานไฟฟ้าถนน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในงานไฟฟ้าถนน แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๓ ลำดับที่ ๑	๓๐๗,๕๐๐	-	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	มิ.ย.-ส.ค.๖๔	-	-	✓	รอดำเนินการ ยังอยู่ในห้วงระยะเวลา ที่กำหนดตามแผน
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ (ข้อบัญญัติหน้าที่ ๖๒)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาบุญสูง ไพรนาวัลย์ ถึง นานายสมลักษณ์ ชื่นใจ หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ธรรมเสน กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในงานไฟฟ้าถนน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๘๑ ลำดับที่ ๘๘	๓๕,๕๐๐	-	หมู่ที่ ๕	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๔	-	-	✓	รอดำเนินการ ยังอยู่ในห้วงระยะเวลา ที่กำหนดตามแผน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ที่กำหนดไว้ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			เหตุผล กรณียังไม่ได้ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ห (ข้อบัญญัติหน้าที่ ๖๒)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านนางบรรจง ขุนหมื่น ถึง นานายชอบ หินอ่อน หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ธรรมเสน กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในงานไฟฟ้าถนน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๑๑	๙๑,๔๐๐	-	หมู่ที่ ๗	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๔	-	-	✓	รอดำเนินการ ยังอยู่ในห้วงระยะเวลา ที่กำหนดตามแผน
๑๓	โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน (ข้อบัญญัติหน้าที่ ๖๓)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายอนันต์ เปลี่ยนแก้ว ถึง บ้านนายสุชาติ เปลี่ยนแก้ว หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ขยายเขตท่อเมนประปา PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ศก. ๒ นิ้ว ความยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ธรรมเสน กำหนด (ตั้งจ่ายจากรายได้) ปรากฏในงานไฟฟ้าถนน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๑๔ ลำดับที่ ๑๒	๖๑,๖๐๐	-	หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย.๖๔	-	-	✓	รอดำเนินการ ยังอยู่ในห้วงระยะเวลา ที่กำหนดตามแผน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ที่กำหนดไว้ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			เหตุผล กรณียังไม่ได้ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ หมู่ที่ ๗ (ข้อบัญญัติหน้าที่ ๖๓)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติดคอ สายบ้านนายสมชาย เพ็ร ถึง บ้านนายแสน เหมราร้อน หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ อบต.ธรรมเสน กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในงานไฟฟ้าถนน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๙	๑๙๘,๔๐๐	-	หมู่ที่ ๗	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๔	-	-	✓	รอดำเนินการ ยังอยู่ในห้วงระยะเวลา ที่กำหนดตามแผน
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ (ข้อบัญญัติหน้าที่ ๖๔)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติด คอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านเกาะเจริญสุข ถึง บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลส. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ อบต.ธรรมเสน กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในงานไฟฟ้าถนน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๑๓ ข้อที่ ๑๑	๔๙๙,๗๐๐	-	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๔	-	-	✓	รอดำเนินการ ยังอยู่ในห้วงระยะเวลา ที่กำหนดตามแผน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ที่กำหนดไว้ตามแผน	สถานะการดำเนินการ			เหตุผล กรณียังไม่ได้ดำเนินการ
								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ (ข้อบัญญัติหน้าที่ ๖๔)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายดงสะแก บ้านนางขึ้น พันธมาลา ถึง ดงสะแก หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๓๐ X ๑.๕๕ ม. พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง จำนวน ๒ ชุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ อบต.ธรรมเสน กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในงานไฟฟ้าถนน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๙ ลำดับที่ ๗	๓๘๒,๖๐๐	-	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค.๖๔	-	-	✓	รอดำเนินการ ยังอยู่ในห้วงระยะเวลา ที่กำหนดตามแผน
รวม	จำนวน ๑๖ โครงการ		๓,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑๖	